

Prostkvärnsgatan 16

Vad	När	Vem (huvudentreprenör)	Detaljer
Bergvärme	2010	Johan Persson Rör & Värme AB	Värmepump: IVT Greenline HE E14 (Effekt: 14,1 kW) Varmvattenberedare: IVT (500 liter) Borrhål: 210 meter
Garageport	2010	Jönköpings Mix & Tech AB	Garageport: Crawford ("g60 Line") Motor: Crawford ("Ultra") (fjärrstyrd)
Tvättmaskin	2010	Eget arbete	Tvättmaskin: Bosch
Häck	2010	Eget arbete	Ny häck ut mot gatan. Sort: Häckoxbär
Kök	2011	Skoglunds Inredningar	Kök: Ballingslöv ("Studio Ek Natur") Ugn, mikrovågsugn, induktionshäll, kyl, frys: Miele (rostfria) Fläkt: Thermex ("Ronda") Blandare: Oras Kakel: Konradssons Kakel, CC Höganäs (stålmosaik) Golv: Forbo ("Marmoleum") Platsbyggd hylla i hörn. Spotlights i tak.
Takkupa	2011	Thoréns Tak & Byggservice AB	Ny takkupa. Fönster: SP Fönster Spotlights i tak över trappa och utanför badrum.
Yttertak	2011	Thoréns Tak & Byggservice AB	Komplett takbyte inkl. papp, läkt, takpannor, fågelband. Takpannor: Benders ("Exklusiv 1-kupig Candor") Plåtarbeten: Bandat plåttak på takkupor, takfot på gavlar, vindskivor, takhuv, hängrännor, stuprör
Walk in closet	2011	Thoréns Tak & Byggservice AB	Walk in closet i master bedroom. Inredning: Elfa.
Vindslucka	2011	Thoréns Tak & Byggservice AB	Nedfällbar vindslucka i klädkammare.
Altandörrar	2011	Thoréns Tak & Byggservice AB	Dörrar: SP Fönster (enkeldörr från kök, dubbeldörrar från matrum)
Altandäck	2011	Eget arbete	Altandäcket täcker hela gaveln. Trappor ner till gräsmattan runt hela däck. Totalt ca 50 m ² exkl. trappor. Mycket stabil konstruktion med 21 st plintar, dimensionerad för påbyggnad med uterum. Trappor runt hela altandäcket gör att räcke inte behövs. Avsaknaden av räcke gör det är möjligt att bygga ett uterum med skjutdörrar åt alla håll. Detta ger en betydligt luftigare känsla jämfört med alternativen att ha öppningsbara fönster eller skjutdörrar med ett räcke utanför. Trapporna fungerar även som utmärkta sittplatser i kvällssolen.
Staket	2011	Eget arbete	Staket runt halva tomten uppbyggt av horisontella tryckimpregnerade reglar (45 x 45). Övrig tomtgräns avgränsas med häckar. Djupt dike grävt utmed husets södra långsida för placering av plintar till staketet. I diket placerades först en fiberduk och sedan ett dräneringsrör. Därefter utplacerades plintarna och diket fylldes med makadam. Syftet med diket är förutom att underlätta utplaceringen av plintarna även att dränera bort dagvatten från högre liggande terräng. Dräneringsröret mynnar ut i norra hörnet av tomten.
Badrum	2012	Badhuset i Jönköping AB	Våtrumsintyg: BKR Kommod, spegelskåp, högskåp: DuoBad Porslin (handfat): Villeroy & Boch Blandare (dusch, handfat), vägghängd toalett, handdukstork, massagebadkar: Hafa Kakel, mosaik: Konradssons Kakel Fläkt: Pax ("Passad 30") Underhållsvärme och belysning i massagebadkar. Spotlights i tak.
Marksten & murar	2012	Eget arbete	Membran: Markduk ("N1") Bärlager: Bergkross (0 - 18) Sättilager: Stenmjöl (0 - 4) Marksten, murar, fogsand: S:t Eriks Grindstolpar, gjutjärnsgrind: Benders Ny brevlåda placerad på fundamentet vid grindstolpe. I samband med utgrävningen för markstenen ändrades lutningen på ytan från att ha lutat mot huset till att luta från huset.
Planteringar	2012	Nyströms Trädgård AB, Eget arbete	Planteringar i odlingslådor uppbyggda med murstenar (mot staket och utanför kök). Trädgårdsarkitekt: Nyströms Trädgård
Stubbfräsning	2012	Stubbfräsaren Yngve Edvardsson i Jönköping	Nedtagning av ett flertal stora träd och barrväxter på tomten. Fräsning av samtliga stubbar.
Garage	2012	Eget arbete	Nya vägghängda hyllor i metall på båda långsidorna i garaget.
Parkettgolv	2013	Eget arbete	Ekparkett i samtliga rum på övervåningen.
Garderober	2013	Eget arbete	Platsbyggda garderober i de båda mindre sovrummen på övervåningen. Spegelskjutdörrar, inredning: Elfa

Vad	När	Vem (huvudentreprenör)	Detaljer
Vind	2015	Eget arbete	Isolering av vindsbjälklaget. Golv av råspont i hela vindsutrymmet.
Nätverk	2015	Eget arbete	Nätverksuttag: Elko (Cat 6, 2-port) Installation av nätverk (Cat 6) i allrum och samtliga sovrum på övervåningen. Installation av nätverk (Cat 6) i kök. Installation av nätverksskåp under källartrappan. Nätverksskåpet innehåller en patchpanel (Cat 6) med 24 portar. Alla nätverkskablar är dolda (infrästa i väggar). Framdragning av teleuttag till nätverksskåp för anslutning av ADSL-modem. Förberett för framtida framdragning av fiber. Wetternet kommer till området sommaren 2016.
Entrédörr	2015	Lofthammars Bygg AB	Dörr: Diplomat ("Mikaela") Lås: ASSA ("Entré d12-B1")
Entrétrappa	2015	Lofthammars Bygg AB	Byte av ytskikt från klinker till granit.
Balkonggolv	2015	Lofthammars Bygg AB	Nytt tätskikt på golvet. Trall: Akacia
Balkongräcke	2015	Eget arbete	Målning
Gräsmatta	2015	Eget arbete	Utfyllnad av tomtens norra hörn och sådd av gräs. Komplettering av staket. Byggnation av sandlåda med uppfällbart lock (locket bildar i uppfällt läge sittbänkar).
Innertak	2010-2016	Skoglunds Inredningar, Lofthammars Bygg AB, Eget arbete	Byte av samtliga innertak i boyta. Byte och målning av lister. Samtliga nya innertak består av gips förutom i biblioteket där det består av målad furupanel.
Innerdörrar	2010-2016	Lofthammars Bygg AB, Eget arbete	Byte av samtliga innerdörrar inkl. karmar i boyta. Anpassning av dörröppningar till modern standard (något högre än gamla dörröppningar). Dörrar: Swedoor
Innerväggar	2010-2016	Jensens Måleri AB, Eget arbete	Tapetsering eller målning av samtliga innerväggar i boyta. Samtliga väggar har antingen gipsats eller gjorts betongrena och bredspacklats före tapetsering/målning. Byte och målning av socklar och foder. Målning av samtliga fönstersmygar. Tapeter: Cole&Son (förutom i barnrummen på övervåningen som har tapeter från Sanderson och Midbec).
El	2010-2016	Skoglunds Inredningar, Badhuset i Jönköping AB, Lofthammars Bygg AB, m.fl.	Installation av jordfelsbrytare. Installation av astronomiskt tidur (styr all utomhusbelysning). Installation av vitvaror, fläkt, spotlights och ett flertal vägguttag i kök. Installation av massagebadkar, spegelskåp, fläkt och spotlights i badrum. Installation av spegelskåp och spotlights i gäst-WC. Installation av spotlights i trapphus och utanför badrum. Installation av 5 st vägglampor på staket. Installation av 2 st vägglampor och vägguttag vid balkong. Installation av 3 st pollare vid entré. Installation av vägglampor vid entrédörr och källardörr. Installation av vägguttag vid altandäck. Installation av vägguttag och 2 st taklampor på vind. Installation av vägguttag vid nätverksskåp. Installation av vägguttag till garageportsmotor. Övrig el är utbytt eller genomgången. Alla elkablar i boytan är dolda (infrästa i väggarna). Vägguttag, dimmers, strömbrytare: Elko Elarbeten utförda av behöriga elektriker.
VVS	2010-2016	Johan Persson Rör & Värme AB, Skoglunds Inredningar, Badhuset i Jönköping AB, Lofthammars Bygg AB	Installation av 2 st nya vattenburna element i tvättstuga och förråd/bergvärme. Installation av blandare och diskmaskin i kök. Installation av WC, blandare, dusch och massagebadkar i badrum. Installation av vattenburen golvvärme och handdukstork i badrum. Installation av WC och blandare i gäst-WC. Installation av vattenburen golvvärme i gäst-WC. Ny imkanal i kök. Nya avloppsstammar ner till bottenplatta från kök, badrum och gäst-WC. VVS-arbeten utförda av behöriga VVS-installatörer.
Gäst-WC	2016	Lofthammars Bygg AB	Våtrumsintyg: GVK Kommod, spegelskåp: Aspen Blandare: Svedbergs Vägghängd toalett: Hafa Kakel, klinker: Konradssons Kakel
Avhängning	2016	Eget arbete	Ny avhängning i hall. Inredning: Elfa
Trappa	2016	Ej klart än	Ny matta i trappa mellan bottenvåning och övervåning. Målning av vangstycken.

Vad	När	Vem (huvudentreprenör)	Detaljer
Bänkskivor	2016	Eget arbete	Byte av samtliga bänkskivor i kök till massiv ek.